

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน



องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีภารกิจ รายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรมและควาโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ในตัวชี้วัดที่ ๙ ตัวชี้วัดย่อย ๙.๒ การบริหารงาน (๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 
(นายสมย์ หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

คำนำ

ตามที่สำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ มีการใช้จ่ายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ด้านต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามผลการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
เมษายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๒ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพต. (๗ ศูนย์) จำนวน ๑๖๙ คน ๒๑ บาท ๒๔๕ วัน	๘๙๐,๐๘๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๒	ค่าจัดการเรียนการสอน ๑,๗๐๐ บาทต่อคน จำนวนเด็กใน ศพต.รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ คน	๒๙๔,๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๓	ค่าหนังสือเรียน เด็กเล็ก ๒๐๐ บาท/คน/ปี จำนวนเด็กใน ศพต.รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ คนเป็นเงิน ๓๔,๖๐๐ บาท	๓๔,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กเล็กสังกัด ศพต. จำนวน ๗ ศูนย์ รวม ๑๗๓ คนและ ๒๐๐/คน/ปี	๓๔,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กเล็กสังกัด ศพต. จำนวน ๗ ศูนย์ รวม ๑๗๓ คน ๓๐๐/คน/ปี	๕๑,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๖	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กเล็กสังกัด ศพต. จำนวน ๗ ศูนย์ รวม ๑๗๓ คน ๔๓๐/คน/ปี	๓๔,๓๙๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๗	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑๔ คน ๓๖๖,๐๐๐ บาท	๒๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๘	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู (ข้าราชการ ๔ ราย)ที่สังกัด ศพต.ใน อบท. คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๙	อาหารเสริม (นม) (ศพต.๗ ศูนย์) จำนวนนักเรียน ๑๗๓ คน ก่อังละ ๗.๘๒ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๓๕๑,๗๔๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๐	อาหารเสริม (นม) จำนวน ๔ โรงเรียน จำนวน ๕๖๕ คน ก่อังละ ๗.๘๒ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๑๔๘,๗๕๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านฟ้าหวน ค่าอาหารกลางวัน(๒๓๐*๒๑*๒๐๐ = ๑,๑๓๔,๐๐๐ บาท)	๑,๑๓๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองท่งโนนสว่าง ค่าอาหารกลางวัน(๑๔๐*๒๑*๒๐๐ = ๕๘๘,๐๐๐ บาท)	๕๘๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนบุญ ค่าอาหารกลางวัน(๗๐*๒๑*๒๐๐ = ๒๙๔,๐๐๐บาท)	๒๙๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำเตย ค่าอาหารกลางวัน(๔๕*๒๑*๒๐๐ = ๓๕๗,๐๐๐ บาท)	๓๕๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านฟ้าหวน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองห้างโนนสว่าง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนบุญ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำเตย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๓ แนวทางการการศาสนาประเพณี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลคำ	๗๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยประหง องค์การบริหารส่วนตำบลคำ	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แนวทางที่ ๔ แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.นาค่า	๗๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แนวทางที่ ๕ แนวทางการพัฒนาการป้องกันรักษาทางสาธารณสุขและสุขาภิบาล
 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาค่า
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาค่า
๓	โครงการรณรงค์บริหารจัดการขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาค่า
๔	ยุทธหัตถีศูนย์โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาค่า

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงการสร้างพื้นฐาน
 แนวทางที่ ๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ ๑ สายทางบ้านนาคัก-ฟ้าหวน	๔๖๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๔ สายสี่แยกกลางบ้าน-บ้านนางอ้อยใจ	๔๕๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ ๕ สายทางนาทรายวันดี	๔๒๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ ๖ สายนาทรายหมู่-ไปบ้านนาห้วยแดง	๒๑๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๖ สายบ้านนายบ่อ-สามแยก	๒๑๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ ๗ สายทางสายบ้านนางแดง-ห้วยท่าแดง	๓๒๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๐ (ซอยข้างวัด)	๓๖๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๘	โครงการขยายให้สหกรณ์ คสล. หมู่ ๑๑ สายทางบ้านนางต้ม-บ้านนายคำมี อินทร์สุด	๓๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๑ ซอยบ้านนางเบย - บ้านนางละมัย	๑๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ สายทางภูอกาน้ำ	๔๓๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๑๓ สายทางนาทรายบ่อ-นางแดง ๒ จุด ฤๅละ ๑๐๐ เมตร	๓๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๓ รั้วอ้อยเดเซอร์วิส-ถนนลาดยาง	๗๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ สายทางขอประปา-หน้าโรงเรียนบ้านฟ้าหวน	๓๘๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๔ ซอยบ้านนาแกเทศบาลผู้ใหญ่	๑๖๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๕	ถนน คสล.หมู่ ๑๖ สายบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน-ไร่มายสมิท	๒๖๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๖	วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๖ หน่ววัดโนนสำราญ-บ้านนาแก	๒๒๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๙	๔๔๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงการสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ ๒ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างอาคารและสะพาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาคำ	๑๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ
แนวทางที่ ๒ แนวทางการพัฒนาด้านที่สาธารณะ
แผนงานการเกษตร**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ"	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาคำ
๒	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาคำ

๕. ยุทธศาสตร์ตามทางแนวกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แนวทางที่ ๒ แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารงาน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการ อบรมเคลื่อนที่พบประชาชน	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาค่า
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง อบต.นาค่า
๓	โครงการศึกษาดูงาน ของ อบต.นาค่า	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาค่า
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกิจการทุจริต	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาค่า
๕	โครงการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาค่า	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาค่า
๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาค่า
๗	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๔๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด อบต.นาค่า
๘	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาค่า

๕. ยุทธศาสตร์ตามแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แนวทางที่ ๑ แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันภัย และป้องกันยาเสพติด
 แผนงานบริหารทั่ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยรวมพลังศรีเมืองใหม่ต้านภัยยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาค่า
๒	อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.นาค่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แนวทางที่ ๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

Main Menu

อปท. (อบต.นาคำ)

- (/por08.jsp)
- 📌 ข้อมูล อปท. (/orginfoDetail.jsp)
- 📌 ข้อมูล ประชากรและชุมชน (/population.jsp)
- 📌 วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)
- 📌 ยุทธศาสตร์ อปท. (/orgStrategic5s.jsp)
- (/orgStrategic5s.jsp)
- 📌 จัดทำแผน (/project5s.jsp)
- (/project5s.jsp)
- 📌 บัญชีครุภัณฑ์ (/por03.jsp?cmd=show)
- 📌 อนุมัติแผน (/approvePlan5s.jsp)
- 📌 เปลี่ยนแปลงแผน (/changeProject5s.jsp)
- 📌 อนุมัติงบประมาณ (/budget5s.jsp)
- (/budget5s.jsp)
- 📌 รายงานการดำเนินงานโครงการ (/operate5s.jsp)
- (/operate5s.jsp)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ อบต.นาคำ

[ขณะนี้ ดำเนินการในงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

📄 รายงานการดำเนินงาน [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการตามแผน	ชื่อรายการงบประมาณประจำปี	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
-------------------	---------------------------	----------------------------	------------	----------	---------

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 สายทางบ้านนาคำ-ฟ้าห่วน	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00
รายงาน					
2. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 5	โครงการก่อสร้างสายทางนานาชัยวันดี	428,000.00	426,000.00	0.00	2,000.00
รายงาน					

📄 รายงานแผน 5 ปี (e-Plan) (/eplanReport.jsp)
 📄 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ (e-LAAS) 31/03/2565 (/elaasReport.jsp?yy=2565&monthCode=3)

📄 คณะกรรมการ

(/boardABTList.jsp)

📄 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565

(/bud/special61s.jsp?realStatus=0&advance65=true)

NEW!

📄 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย 2565 (/bud/special61s.jsp?realStatus=2)

📄 เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค. 2565

(/bud/budGeneral.jsp?year=2565&month=3)

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายทางสายบ้านนางแดง-ห้วยท่าแดง

รายงาน

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายทางภูเขาอานม้า

รายงาน

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 สายทางหอปลา-หน้าโรงเรียนบ้านฟ้าหวน

รายงาน

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายทางนานายู-ไปบ้านนาห้วยแดง

รายงาน

โครงการ	งบ	งบ	งบ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายทางสายบ้านนางแดง-ห้วยท่าแดง	323,000.00	0.00	323,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายทางภูเขาอานม้า	433,000.00	0.00	433,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 สายทางหอปลา-หน้าโรงเรียนบ้านฟ้าหวน	6,000.00	0.00	6,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายทางนานายู-ไปบ้านนาห้วยแดง	216,000.00	0.00	216,000.00

7. โครงการก่อสร้างถนน กลุ่ม 13 สายทางนา นายปอม-นางนาง ใต้ 2 จุด	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ 13 สายทางนา นายปอม-นางนาง ใต้ 2 จุด	325,000.00	324,000.00	324,000.00	1,000.00
รายงาน					
8. โครงการขุดลอก ถนน คสล. หมู่ 11 สายทางบ้าน น้ำค้อม-บ้านน้ำ ค้อม อินทร์สุด	โครงการขยาย ไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 11 สายทางบ้าน น้ำค้อม-บ้านน้ำค้อม อินทร์สุด	330,000.00	328,500.00	0.00	1,500.00
รายงาน					
9. โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 (ซอยบ้านนาง เบย-บ้านนางละ ม้าย)	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 ซอยบ้าน นางเบย-บ้านนาง ละม้าย	165,000.00	164,500.00	0.00	500.00
รายงาน					
10. โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 ร้านออดเซอร์วิส- ถนนลาดยาง	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 ร้านออด เซอร์วิส-ถนน ลาดยาง	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
รายงาน					

11. โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 14 ซอยบ้านนาง แหมท-บ้านผู้ใหญ่	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ 14 ซอยบ้าน นางแหมท-บ้าน ผู้ใหญ่	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
รายงาน					
12. โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 สาย บ้านนายปอ-สาม แยก	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 สายบ้าน นายปอ-สามแยก	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
รายงาน					
13. โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 (ซอยข้างวัด)	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 (ซอยข้างวัด)	369,000.00	367,500.00	0.00	1,500.00
รายงาน					
14. วางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 สายสี่ แยกกลางบ้าน- บ้านนางอ้อยใจ	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 สายสี่ แยกกลางบ้าน- บ้านนางอ้อยใจ	457,000.00	0.00	0.00	457,000.00
รายงาน					

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 16 สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน-ไร่นายสนธิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 16 สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน-ไร่นายสนธิ	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
รายงาน					
16. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 16 หน้าวัดโนนสำราญ-บ้านนางไก่อ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 16 หน้าวัดโนนสำราญ-บ้านนางไก่อ	224,000.00	223,000.00	0.00	1,000.00
รายงาน					
17. โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	490,000.00	488,000.00	0.00	2,000.00
รายงาน					
18. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาคำ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
รายงาน					

19. โครงการ ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านทุ่งบุญ รายงาน	โครงการ ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ 9	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
20. ซ่อมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า รายงาน	ซ่อมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า รายงาน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
21. ซ่อมเมอร์ส ขนาด 2.2 แรงม้า รายงาน	ซ่อมเมอร์ส ขนาด 2.0 แรงม้า รายงาน	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
22. โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ 1 - หมู่ 16 รายงาน	ยังไม่กำหนด				

23. โครงการวาง ท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ ทาง คสล. หมู่ 14 (ซอยหน้า โรงเรียน-บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน) รายงาน	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อม ขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ 14 (ซอยหน้า โรงเรียน-บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน)	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
24. โครงการ ซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ 14 สายทางบ้านนาง วันเพ็ญ ชื่นใจ รายงาน	โครงการซ่อม สร้างถนน คสล. หมู่ 14 สายทาง บ้านนางวันเพ็ญ ชื่นใจ	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
การพัฒนาคุณภาพชีวิต					
25. โครงการ กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ รายงาน	โครงการกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ อบต.นาคำ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
26. โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้ เลือดออก รายงาน	โครงการรณรงค์ ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้ เลือดออก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

27. โครงการ บริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	โครงการรณรงค์ บริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
รายงาน					
28. เงินอุดหนุน โครงการพระ ราชดำริด้าน สาธารณสุข	เงินอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน สำหรับ ดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระ ราชดำริด้าน สาธารณสุข	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
รายงาน					
29. โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ	โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
รายงาน					
30. โครงการ แข่งขันกีฬาเยาวชน ต่อด้านยา เสพติด	โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชนต่อ ด้านยาเสพติด	100.00	0.00	0.00	100.00
รายงาน					
31. โครงการส่งเสริม กิจกรรม สภาเด็กและ เยาวชน	โครงการส่งเสริม กิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
รายงาน					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

32. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลนาค่า	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลนาค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
33. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนาค่า	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
34. โครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	โครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ

35. โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินุรักษ์	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินุรักษ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
---	---	-----------	------	------	-----------

ยุทธศาสตร์ตามแนวกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
รายงาน					
37. อุดหนุนการ จัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี	เงินอุดหนุน ที่ทำการปกครอง จังหวัด อุบลราชธานี ตามโครงการ ขอรับเงินอุดหนุน การจัดงาน ประเพณีแห่ เทียนพรรษา จังหวัด อุบลราชธานี	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
รายงาน					
38. เงินอุดหนุน ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนระดับ อำเภอ	เงินอุดหนุน โครงการบริหาร งานของสถานที่ กลาง สำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการ รวมในการช่วย เหลือประชาชน ของ อปท.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
รายงาน					

39. โครงการ กิจกรรมวันทอง ถิ่นไทยรวมพลัง ศรีเมืองใหม่ตำบล ภัยยาเสพติด	โครงการกิจกรรม วันทองถิ่นไทย รวมพลังศรีเมือง ใหม่ตำบลภัยยา เสพติด	130.00	0.00	0.00	130.00
รายงาน					
40. เงินอุดหนุน ศูนย์ป้องกันและ ปราบปรามยา เสพติด	เงินอุดหนุนศูนย์ ป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติด จังหวัด อุบลราชธานี ตามโครงการ ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อป้องกันและ แก้ไขภัยอันตราย เสพติด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
จ.อุบลราชธานี รายงาน					
41. โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	โครงการ เฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
รายงาน					

42. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ศูนย์ อปพร.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ศูนย์ อปพร.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
รายงาน					
43. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
รายงาน					
44. จุดหมุนโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	จุดหมุนโรงเรียนบ้านหนองห้าง โนนสว่าง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
รายงาน					
45. จุดหมุนโรงเรียนบ้านหนองห้าง โนนสว่าง โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	จุดหมุนโรงเรียนบ้านหนองห้าง โนนสว่าง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
รายงาน					

46. จุดหมุน โรงเรียนบ้านคำ เดย โครงการ พัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน	จุดหมุนโรงเรียน บ้านคำเดย ตาม โครงการพัฒนา คุณภาพการเรียน การสอน	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
รายงาน					
47. จุดหมุน โรงเรียนบ้านโน นกง โครงการ พัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน	จุดหมุนโรงเรียน บ้านโนนกง ตาม โครงการพัฒนา คุณภาพการเรียน การสอน	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
รายงาน					

